



Colón - 2024-2027

Secretaría de Servicios
Públicos Municipales

Nombre del Programa:

Folio: 001050

Programa de Servicios Públicos Municipales para un Desarrollo Sostenible

Reporte - 2do Trimestre

Ficha técnica del indicador

| | |
|-------------------------|---|
| Origen | Actividad |
| Indicador | Porcentaje de metros cuadrados de mantenimiento vial ejecutado (metros cuadrados) |
| Definición | Mide el número de metros cuadrados de vialidades a los que se les dio mantenimiento respecto al total que se programó para darles |
| Dimensión | Eficacia |
| Sentido | Ascendente |
| Frecuencia | Trimestral |
| Método de cálculo | porcentaje |
| Descripción Numerador | Número total de metros cuadrados a los que se les dio mantenimiento vial |
| Unidad Numerador | Metros |
| Descripción Denominador | Número total de metros cuadrados que se programaron para darles mantenimiento |
| Unidad Denominador | Metros |

VERSIONES / RESULTADOS

| Año | Meta Relativa | Meta Absoluta | Valor 1(Numerador) | Valor 2(Denominador) | Vigente | Actualización |
|------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|------------------|
| 2025 | 96.71 | 3,288.00 | 3,400.00 | 0.00 | Vigente | 3 diciembre 2025 |

| Mes | Meta | Valor logrado |
|-------|------------------------|---------------------------|
| Abril | 274 | 268 |
| Mayo | 274 | 270 |
| Junio | 274 | 257 |
| | Avance programado: 25% | Avance porcentual: 24.18% |

Justificación: Falta de material.Campo de acción: Solicitud de material faltante.Entregable: Validación, notificación y requisición de compra.Fecha de entrega: 9 junio 2025Nombre de persona que autoriza: Angel Jeovanny Nieves GonzálezFirma de persona que autoriza: 